

## VERSLAG VTC 30 DECEMBER 2012

-carpentry workshop : we wachten nog steeds op een plan voor het uitzetten van de machines (aantal vierkante meter werkruimte nodig per machine om vlot te kunnen werken) . Dit zal bepalen of de workshop zal bestaan uit 1 langwerpige gebouw of 2 zijdelings aan elkaar gekoppelde gebouwen . Een langwerpige gebouw is slechts 6 meter breed , de kans bestaat dat dit niet breed genoeg is voor sommige machines.

-winddicht maken : de thatchers zijn klaar met practical 2 , ze zijn begonnen aan boarding boys , de dakconstructie voor computer room is bijna af , we beginnen volgende week aan de library.

-weg naar VTC : we zijn volop bezig met het zelf herstellen van de weg , dit neemt veel tijd en mankracht in beslag.

-zonnepanelen : we hebben een eerste verkennend gesprek gehad met Geoff Bowen van Mets , een engineering bedrijf in Ndola. Geoff Bowen woont al sinds 1967 in Zambia , heeft lang in Luanshya gewoond en is bekend met Mpongwe . Hij werkt dikwijls voor de grote farms hier . Hij is ook betrokken bij allerlei liefdadigheidswerken (oa mission medic air [www.mma-zambia.org](http://www.mma-zambia.org) ) Hij gaf aan eventueel bereid te zijn om solarpanels te leveren en plaatsen zonder transport en werkkosten aan te rekenen . Hij kent het blanke koppel van Rotary Luanshya blijkbaar zeer goed . We gaan hen binnenkort samen uitnodigen in Mpongwe. Hij zei dat we alleszins eerst een volledig elektrisch plan moeten hebben vooraleer we verder kunnen gaan met solar panels.

-bouwkundige : de vereisten voor de bouwkundige zullen zeer algemeen moeten zijn maar kennis van elektriciteit , sanitair en waterafvoer en betonconstructies zullen het belangrijkste zijn . Kunnen werken met autocad (plannen tekenen ) is zeker een pluspunt. Langere tijd beschikbaar zijn zal noodzakelijk zijn .