

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

(GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE)
(REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY – NUMBER ORS/102/96/12)

EINDRAPPORTAGE

WATER EN SANITATIE PROJECT 2009



GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST
Dorpstraat 16, 6454 AG Jabeek
EMAIL: tonkorenromp@hetnet.nl
WEBSITE: www.mpongwe.nl

1 INHOUDSOPGAVE

1	INHOUDSOPGAVE	2
2	GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN NEDERLAND	3
2.1	Contactgegevens	3
2.2	Bankgegevens	3
3	GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN ZAMBIA	3
4	PROJECT DAT ONDERSTEUND WERD IN 2009	4
5	DOELGROEPEN	4
6	ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE TWEE PROJECTEN	4
6.1	Algemeen	4
6.2	Kernactiviteiten van de twee projecten	4
6.3	Korte termijn effecten	5
7	STARTDATUM EN AFRONDING VAN DE PROJECTEN	5
8	DE UITVOERING VAN DE PROJECTEN IN HET BUITENLAND	5
8.1	Dubbele latrines	5
8.2	Waterpompen en educatie	6
8.3	Plaatsing elektrische pomp aan het GCMF Guesthouse	7
8.4	Rehabilitatie van 13 kapotte waterpompen	7
9	KNELPUNTEN BETREFFENDE DE UITVOERING	8
10	BEGROTING	8
10.1	Financiële verantwoording	9
10.1.1	Latrines	9
10.1.2	Waterpompen	9
10.1.3	Andere kosten	10

2 GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN NEDERLAND

2.1 CONTACTGEGEVENS

Naam organisatie: Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
Naam/functie contactpersoon: T. Korsten-Korenromp, voorzitter
Adres: Dorpstraat 16
6454 AG Jabeek
NEDERLAND
Telefoon: 046-442243
Fax: /
E-mail: tonkorenromp@hetnet.nl
infompongwe@hetnet.nl

2.2 BANKGEGEVENS

Naam Bankrelatie: Postbank
Bankrekeningnummer: 9433564
Tenaamstelling Bankrekening: Stichting "Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst"
Adres Bankrelatie: Dorpstraat 16
6454 AG Jabeek
Website: www.mpongwe.nl

3 GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE IN ZAMBIA

Naam Organisatie: Foundation "Give the Children of Mpongwe a Future", in oktober 2005 officieel geregistreerd onder No. ORS/102/96/12
Naam/functie Contactpersoon: Fridah Musukuma, vice-chairperson
Adres: PO Box 14
Mpongwe
ZAMBIA
Telefoon: 00260/966 36 39 03
Fax: /
E-mail: gcmfmpongwe@yahoo.com

4 PROJECT DAT ONDERSTEUND WERD IN 2009

Projecttitel:	Water en sanitatie in het Mpongwe District
Projectlocatie (land):	Zambia
Projectlocatie (district):	Mpongwe

- ⊙ Bouw 5 dubbele latrines in Chowa, Kabumba, Lwanyanshi, Majeeri en Shingwa.
- ⊙ Plaatsing 5 waterpompen in Chipese, Ibenga, Manshi, Maole en Mulola.
- ⊙ Educatie over het gebruik van de pompen aan de council en de gemeenschappen.
- ⊙ Plaatsing elektrische waterpomp aan het income generating GCMF Guesthouse (achteraf toegevoegd aan project).
- ⊙ Rehabilitatie van 13 kapotte waterpompen in het Mpongwe District (achteraf toegevoegd aan project).

5 DOELGROEPEN

- ⊙ De (school)gaande jeugd en weeskinderen in de scholen van de respectievelijke dorpen.
- ⊙ De gemeenschappen van de respectievelijke dorpen.
- ⊙ De gemeenschappen van de respectievelijke dorpen en bij uitbreiding het gehele Mpongwe District.

6 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE TWEE PROJECTEN

6.1 ALGEMEEN

Bevorderen van gezondheidszorg- en onderwijs- en economische ontwikkeling voor de gemeenschappen in het Mpongwe District.

6.2 KERNACTIVITEITEN VAN DE TWEE PROJECTEN

- ⊙ Verbeteren van de sociale status van kinderen, jongeren, vrouwen en volwassenen.
- ⊙ Verminderen van de kans op ziektes door het drinken van vervuild water.
- ⊙ Verminderen van de kans op ziektes door het gebruik van onhygiënische toiletten.
- ⊙ Bijdragen aan het creëren van gemeenschapszin.
- ⊙ Toename van het aantal schoolgaande kinderen.
- ⊙ Armoedebestrijding in de communities.
- ⊙ Bevorderen van de 'Self-Sustainability' via educatie over de werking van de pompen

6.3 KORTE TERMIJN EFFECTEN

- ⊙ Veilig drinkwater
- ⊙ Geen hergebruik van water
- ⊙ Verbeterde sanitaire voorzieningen

7 STARTDATUM EN AFRONDING VAN DE PROJECTEN

Startdatum: mei 2009
Afronding: maart 2010

8 DE UITVOERING VAN DE PROJECTEN IN HET BUITENLAND

8.1 DUBBELE LATRINES

De latrines bij deze 5 scholen zijn in een erbarmelijke staat: de hygiëne is ruim onvoldoende, de latrines staan op instorten, wat een enorm risico voor de schoolkinderen is, of er zijn gewoonweg geen sanitaire middelen, enkel een open put.

Omdat het regenseizoen net was afgelopen bij de start van het project, stond het ondergrondse water nog te hoog. Hierdoor kon er nog niet onmiddellijk met het graven van de septische putten en de andere werkzaamheden begonnen worden.

De eerste werkzaamheden zijn daarom pas in juni gestart, in Majeeri en Kabumba, en later ook in Shingwa en Chitabale. De werken bij deze vier latrines verliepen vrij voorspoedig, zodat ze midden September 2009 alle vier operationeel waren.

De latrine bij Lwanyanshi Community School is een ander verhaal. Lwanyanshi ligt erg afgelegen en er is geen telefoonnetwerk, wat de contacten met de aannemer en de Community erg bemoeilijkt. Door onderlinge ruzies over macht, mogelijke aannemers en de bijdrage van de gemeenschap, verliepen de werkzaamheden tergend langzaam.



Toen het Zambiaanse comité bij een bezoek aan de school op 16 februari 2010 zag dat nog steeds enkel de septische put was gegraven, was het noodzakelijk de harde beslissing te nemen om zich terug te trekken van de bouw van de latrine.

Het comité hoopt op die manier een voorbeeld te stellen en ervoor te zorgen dat dergelijke problemen zich in de toekomst minder zullen voordoen. De materialen werden allemaal gerecupereerd. De stichting overlegt nu met Mpongwe District Council en Mpongwe District Education waar de vijfde latrine alsnog kan gebouwd worden.

8.2 WATERPOMPEN EN EDUCATIE

In vier van de vijf dorpen waar de stichting een pomp zal plaatsen was de situatie dezelfde: er was een oude put, en dus ook een borehole, maar die was volledig stuk, of verroest, wat de kwaliteit van het water aantastte. Dit zorgde ervoor dat de stichting geen nieuwe boreholes hoefde te graven, waardoor de kosten van dit project gedrukt konden worden.

Enkel in Ibenga was er nog geen borehole. Daar werd de pomp geplaatst bij een project dat de stichting heeft ondersteund: het Tubombeshe Skills Training Center, een organisatie die educatie geeft over HIV/Aids, lessen aanbiedt aan ongeschoolde vrouwen, andere vrouwenrechtenorganisaties ondersteunt en de voorbije jaren meermaals zijn nut en goede werking heeft bewezen.

Op 13 Juni 2009 kwamen Jos en John Schoorlemmer naar Mpongwe. Zij zijn experts op het gebied van waterpompen en stonden in voor de plaatsing en educatie. Dit om de duurzaamheid van deze projecten te garanderen. Zij plaatsten de vier waterpompen op twee weken tijd, in nauwe samenwerking met Mpongwe District Council.

Door problemen met de graafmachines duurde het even voor Copperbelt Drilling in Ibenga de gewenste diepte had bereikt. De pomp werd daar uiteindelijk pas op 7 November 2009 in gebruik genomen.

Alle vijf de pompen werken op dit moment uitstekend. Enkel in Manshi was er even een defect, maar dat werd hersteld door het waterpompcomité van het dorp dat ook aanwezig was bij de installatie van de pomp.



8.3 PLAATSING ELEKTRISCHE POMP AAN HET GCMF GUESTHOUSE

Het GCMF Guesthouse en Internet Café is een income generating activity voor de stichting. Het werd in 2009 afgerond om ervoor te helpen zorgen dat het Zambiaanse comité minder afhankelijk zou worden van buitenlandse donors.

Tot voor kort was het guesthouse voor zijn watervoorziening afhankelijk van Mpongwe District Council. Zij leveren enkel water op vaste tijdstippen (06.00-09.00, 13.00-14.00, 18.00-21.00). Bovendien kunnen zij geen water leveren bij elektriciteitspannes en zijn er nogal eens problemen met hun pomp.

Omdat dit uiteraard niet goed was voor de klanten die het guesthouse wil ontvangen, werd in overleg met de Vermogenstichting besloten om ook hier een pomp te plaatsen met het geld dat door het voorspoedige verloop van de rest van het project werd bespaard.

Het guesthouse heeft nu zijn eigen watervoorziening en kan dus op elk moment van de dag warm water garanderen. Op die manier hoopt het meer klanten te krijgen en kan het proces naar meer onafhankelijkheid versneld worden.

8.4 REHABILITATIE VAN 13 KAPOTTE WATERPOMPEN

Omdat op het eind van het project nog steeds budget voorhanden was, werden – opnieuw na overleg met de Vermogenstichting – 13 kapotte waterpompen geselecteerd die de stichting kon herstellen. Sommige van deze gemeenschappen wachten al meer dan een jaar op herstel van hun pomp, maar door budgetproblemen slaagde Mpongwe District Council er niet in hen van dienst te zijn.

Matthews Bwalya, de loodgieter van Mpongwe District Council die door John en Jos Schoorlemmer verder werd getraind, stond in voor de reparatie, onder nauw toezicht van de Stichting.

Sommige pompen vergden meer werk dan aanvankelijk gedacht, anderen bleken onherstelbaar en werden vervangen door een nabijgelegen pomp. Omdat één pomp al hersteld bleek door de gemeenschap, is het uiteindelijke aantal door de stichting herstelde waterpompen op 12 komen te staan.



9 KNELPUNTEN BETREFFENDE DE UITVOERING

- ⊙ Het grootste knelpunt is zoals gezegd het regenseizoen. Dit eindigde in april, met nog enkele regenbuien in mei, en startte opnieuw in november. In die periodes kan het werk maar moeilijk opschieten.
- ⊙ Een ander knelpunt was het feit dat heel veel dorpen/scholen een waterpomp of latrine nodig hebben. De lijst met mogelijke begunstigden was erg lang en veranderde iedere dag. Het heeft heel wat overleg en voorbereidende bezoeken gevergd om tot de definitieve tien communities te komen.
- ⊙ Door onderlinge ruzies in Lwanyanshi Community waren er altijd nieuwe problemen waardoor de werkzaamheden aan de latrine niet konden starten. Dit noopte het Zambiaanse comité tot de beslissing om zich van de bouw van die latrine terug te trekken en een nieuwe school te zoeken. Hierdoor zijn op dit moment slechts vier van de vijf latrines gebouwd.
- ⊙ Copperbel Drilling Company, de organisatie die instond voor het boren in Ibenga, had heel wat problemen met zijn boorinstallatie. Hierdoor hadden ze niet de vooropgestelde drie weken nodig voor het werk, maar maar liefst 5 maanden.
- ⊙ Voor het herstel van de waterpompen was door Mpongwe District Council transport beloofd. Dit transport was echter officieel eigendom van Unicef, zodat zij voorrang kregen als ze de wagen nodig hadden. Hierdoor kon de stichting niet iedere gewenste dag werken, maar enkel als er transport voorhanden was.

10 BEGROTING

In bijlage vindt u een Excel-bestand met een uitgebreide begroting en de gemaakte kosten. Op de volgende pagina vindt u de toelichting bij deze begroting.



10.1 FINANCIELE VERANTWOORDING

Zoals gesteld in de aanvraag wil de stichting GCMF in de komende jaren graag een bijdrage leveren aan verbetering van de sanitaire voorzieningen bij de community scholen en de toegang tot schoon drinkwater in de rurale dorpen in het Mpongwe district. Preventie van ziektes is daarbij de belangrijkste doelstelling. We sluiten hierbij aan bij de millennium doelstellingen.

10.1.1 LATRINES

Bij de bouw en verbetering van latrines bij scholen betreft het concreet de lokale bevolking en de schoolkinderen in de rurale dorpen Lwanyanshi, Kabumba, Chitabale, Majeeri, Shingwa en tenslotte Chawama.

90-95 % van de verantwoorde kosten voor de latrines betreft de aanschaf van materialen en de geschoolde arbeid. De bevolking zorgt zelf voor zand, stenen, gebakken stenen, en het graven van de put.

Wanneer de participatie van de bevolking te wensen overlaat, zoals in Lwanyanshi, worden de materialen weer opgehaald, en naar een andere plek gebracht. In dit geval was dit naar Chawama Community School. Alhoewel de meeste materialen van Lwanyanshi konden gerecupereerd worden, zullen door de verplichte omschakeling naar een andere school de kosten voor de laatste latrine toch iets hoger uitvallen. Hiervoor werd K 1.000.000 opzij gehouden.

Voor later onderhoud en mogelijke herstellingswerken van de latrines werd K 6.500.000 gereserveerd.

De totale kosten van de bouw van latrines komen hierdoor op ongeveer 35 miljoen kwacha.

10.1.2 WATERPOMPEN

Wat betreft de waterpompen is er op twee van de zes plaatsen geboord tot op 50 meter diepte om de goede waterbron aan te boren: in Ibenga, en bij het GCMF Guesthouse. Hiervoor moesten contracten gesloten worden met een professionele drilling company. Dat verklaart het hogere prijskaartje van deze twee pompen.

Daarnaast zijn er nog 13 waterpompen gerehabiliteerd.

Tot slot werd K 15.000.000 vrijgehouden voor mogelijke onderhoudswerken aan de geïnstalleerde pompen.

De kosten van de rehabilitatie, de 2 boreholes en de pompen bedragen in totaal ongeveer 75 miljoen kwacha.

10.1.3 ANDERE KOSTEN

Twee experts vanuit Nederland hebben samen met de professional van de council en de plaatselijke bevolking de pompen geïnstalleerd. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de post Overhead en onder de post Experts.

Voor de bouw van de latrines, de installatie en rehabilitatie van pompen, is geregeld bezoek van de werkplekken noodzakelijk, door de leden van het comité in Mpongwe, en door de vrijwilligers Simon en Sofie. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de post Overhead.

Als laatste post staat genoemd de aankoop van en transport naar Zambia van 4 pompen van Jansen Venneboer in Nederland.

Daarmee is het gehele toegekende budget bijna uitgeput op een restbedrag van ongeveer 20 euro.